

MC Praha, Zbraslav

P.C.	Cinnost	Zacatek	Konec	2022						2023												2024		
				JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	
1.	PROJEKTOVE A PRIPRAVNI PRACE	28JUN22 A	26AUG22 A																					
1.1.1.	Podpis smlouvy s vybranym uchazecem	28JUN22 A	30JUN22 A																					
1.1.2.	Dokumentace pro sloucene rizeni - MILNIK c 1.	01JUL22 A	15AUG22 A																					
1.1.3.	Vyjadreni organu DOSS	16AUG22 A	07OCT22 A																					
1.1.4.	Predlozeni dokumentace na urade	07OCT22 A	10OCT22 A																					
1.1.5.	Ziskani stavebniho povoleni	10OCT22 A	05DEC22 A																					
1.2.1.	Dokumentace pro realizaci stavby - MILNIK c. 2	07OCT22 A	02DEC22 A																					
1.3.1.	Dokumentace bouracich praci BD - MILNIK c. 3	11JUL22 A	25JUL22 A																					
1.3.2.	Podani zadosti na provedeni bouracich praci	26JUL22 A	29JUL22 A																					
1.3.3.	Povoleni bouracich praci urady	01AUG22 A	26AUG22 A																					
2.	STAVEBNI PRACE GENERALNIHO DODAVATELE	05SEP22 A	07FEB24 A																					
2.1.1.	Bouraci prace zhotovitele	12SEP22 A	30NOV22 A																					
2.1.2.	Zarizeni staveniste GD, oploceni	05SEP22 A	12SEP22 A																					
2.2.	Stavebni prace HSV a PSV	07DEC22 A	30JUN23 A																					
2.2.1.	Pripojky siti k objektu	07DEC22 A	30DEC22 A																					
2.2.2.1.	Zemni prace, zakladani, podzemni casti	12DEC22 A	28FEB23 A																					
2.2.2.2.	Obvodove a nadzemni ZB konstrukce	06FEB23 A	31MAY23 A																					
2.2.2.3.	Podlahové konstrukce - potery	15MAY23 A	10JUL23 A																					
2.2.3.1.	Pricky v objektu - zdene konstrukce, omitky	13MAR23 A	14JUL23 A																					
2.2.3.2.	Stresni konstrukce, vc. vyplni otvoru, krov	12JUN23 A	04SEP23 A																					
2.2.3.3.	Výplne otvoru - fasada	30JUN23 A	15SEP23 A																					
2.2.3.4.	SDK pricky a stropy	30JUN23 A	18SEP23 A																					
2.3.1.	Rozvody elektro, voda, odpady, topeni, VZT	08MAY23 A	31AUG23 A																					
2.3.2.	Dlázky, obklady, povlakove krytiny, malby	01SEP23 A	15JAN24 A																					
2.3.3.	Zatepleni objektu, fasadni omitky	01AUG23 A	17NOV23 A																					
2.3.4.	Vnitřni dvere, vstupni dvere, vykladce	23OCT23 A	24NOV23 A																					
2.3.5.	Vytah a autovytah	01AUG23 A	01SEP23 A																					
2.3.6.	Montaze koncovych prvku elektro, voda, topeni	06NOV23 A	18DEC23 A																					
Start date 28JUN22				Date		Revision		Checked		Approved		<div>Early bar</div>												
Finish date 07FEB24												<div>Progress bar</div>												
Data date 07FEB24												<div>Critical bar</div>												
Project title BD, Zbraslav - HMG soutez 03 22												<div>Summary bar</div>												
Page number 1A												<div>Start milestone point</div>												
												<div>Finish milestone point</div>												
© Primavera Systems, Inc.																								

MC Praha, Zbraslav

[illegible]